



MARGEANY 2016+

PROGRAM ROZVOJA OBCE

Správa o plnení
za rok 2016

Územné vymedzenie	Obec Margecany
Územný plán obce schválený	áno
Dátum schválenia PRO	21. 3. 2016
Doba platnosti	1. 1. 2016 – 31. 12. 2022
Verzia	1.0
Publikovaný verejne	22. 3. 2016

PROGRAM ROZVOJA OBCE
MARGEANY 2016+

Monitorovacia správa o plnení Programu rozvoja obce Margecany 2016+ a Akčného plánu obce Margecany na roky 2016 - 2018 k 31.12.2016 bola spracovaná v zmysle Programu rozvoja obce Margecany 2016+, časť 4.4. Systém monitorovania a hodnotenia.

Cieľom monitoringu je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia projekty navrhnuté v PRO počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2016 - 2022. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

Akčný plán predstavuje plán na najbližšie 2 až 3 roky, v ktorom si obec Margecany naplánovala realizáciu 28 projektov. Každý rok sa monitoruje napĺňanie tohto plánu a tento sa aktualizuje – t. j. postupne sa do neho pridávajú projekty z programovej časti PRO. Okrem naplánovaných cieľov sa v obci realizujú aj ďalšie aktivity, ktoré v pláne nie sú, ale prispievajú k napĺňaniu stratégie a mali by byť aj vyhodnocované v rámci každoročného monitorovania.

Za realizáciu jednotlivých projektov je zodpovedný realizátor projektu. V akčnom pláne väčšinou ako realizátor (zodpovedný) vystupuje obec, preto starosta pri každom realizovanom projekte určí zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na realizáciu projektu.

Program rozvoja obce Margecany 2016+ a akčný plán na roky 2016 – 2018 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21. 3. 2016.

Akčný plán obce Margecany na roky 2016 - 2018 je zoradený podľa prioritných oblastí, opatrení a projektov. Odpočet aktivít je spracovaný z pohľadu obce Margecany, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partner a pod.)

V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré boli plánované na obdobie rokov 2016 - 2018.

Ďalšie monitorovanie programu rozvoja obce sa uskutoční k 31. 12. 2017.

Podrobné vyhodnotenie plnenia jednotlivých projektov je obsahom tabuľkovej časti tohto dokumentu.

Monitorovacia správa o plnení programu rozvoja obce a akčného plánu za rok 2016 bola spracovaná na základe podkladov poskytnutých vedúcimi zamestnancami a zamestnancami jednotlivých oddelení Obecného úradu Margecany.

Na základe vyhodnotenia plnenia akčného plánu ako aj na základe rozpracovania nových projektových zámerov bol na ďalšie obdobie vypracovaný Akčný plán 2017 – 2019.

V Margecanoch, 3. 5. 2017

Vypracoval:

Ing. Jozef Magda

A. Hospodársky rozvoj

Špecifický cieľ, opatrenie, projekt/aktivita	Plánov aný termín (rok)	zodpo vedný	plánované financovanie		indikátor	východisko vá hodnota	plánovaná hodnota	Plnenie a realizácia aktivít od 1.1.2016 do 31.12.2016
			zdroj	výška v €				
Priorita 1. Podnikanie								
1.2.1 Rekonštrukcia spoločných zariadení - poľných a lesných ciest vo vlastníctve obce	2016	obec	EÚ, SR, obec	891 607	dĺžka obnovených poľných a lesných ciest v m	0	LC 8 471 PC 665	V roku 2016 prebehli viaceré pracovné stretnutia zodpovedných zástupcov objednávateľa a dodávateľa, plnenie aktivity presunuté do roku 2017.
1.3.1 Chránené dielne	2016	obec	SR, obec	48 000	počet chránených dielní	4	4	V roku 2016 bol naplnený stav všetkých 4 chránených dielní, skutočné náklady 44 892 €, z toho UPSVaR 17 140 €, obec 27 751 €.
1.3.2 Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie	2016	obec	SR, obec	36 050	počet absolventov za rok	8	8	V roku 2016 obec zamestnávala 8 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, skutočné náklady 67 269 €, z toho UPSVaR 59 886 €, obec 7 383 €.
1.3.3 Technický úsek	2016	obec	obec	16 250	počet zamestnancov	2	2	2 stály zamestnanci, skutočné náklady obce 15 250 €.
Priorita 2. Bývanie								
2.1.1 Rozšírenie inžinierskych sietí a miestnej komunikácie – lokalita Drevoskládka	2016 – 2018	obec	obec	10 000	počet lokalít pripravených na IBV	0	1	Plnenie presunuté do roku 2017.

PROGRAM ROZVOJA OBCE
MARGECANY 2016+

2.1.2 Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie základnej infraštruktúry pre nový stavebný obvod (Pod hôrou) - verejný vodovod, verejná kanalizácia, dažďová kanalizácia, NN distribučná elektrická sieť, plynovod, dátové vedenie, miestne komunikácie, občianska vybavenosť, zeleň	2016 – 2018	obec	obec	30 000	počet lokalít pripravených na IBV	0	1	Plnenie presunuté do roku 2017.
2.2.1 Odkúpenie stavby Nadstavba 13 BJ Školská (vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti)	2016	obec	MDVaRR, ŠFRB, obec	602 760	počet obecných nájomných bytov bežného štandardu	22	35	Vklad vlastníckeho práva k bytom bol povolený k 19. 9. 2016. 13 bytov bolo daných do užívania nájomcom od 1. 12. 2016. Skutočné náklady 602 760 € v tom: Úver ŠFRB 344 880 €, Dotácia MDVaRR 249 480 €, obec 8 400 €.
2.3.1 Zníženie energetických strát budovy Obecného úradu	2016	obec	Envirofond, obec	156 205	zníženie spotreby energií	0	50%	Dotácia nebola pridelená, preto nedošlo k realizácii. Bol vypracovaný nový energetický audit, projektová dokumentácia a vydané nové stavebné povolenie pre dosiahnutie energetickej triedy A0 s predpokladom financovania cez OP KŽP.
2.3.3 Modernizácie	2016	obec	MF SR, obec	16 000	max. kapacita	100	300	Bola zrealizovaná rekonštrukcia

PROGRAM ROZVOJA OBCE
MARGECANY 2016+

kuchyne a spodnej sály Kultúrneho domu					stravných jednotiek			kuchyne vrátane zakúpenia jej čiastočného vybavenia. Skutočné náklady 19 084 € z toho MF SR 13 500 €, obec 5 584 €.
2.3.4 Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií	2016	obec	MV SR, obec	11 500	plocha zrekonštruovaných chodníkov a miestnych komunikácií	0	400	Bola zrealizovaná rekonštrukcia MK Železničná v súlade so zámerom a zmluvou o poskytnutí dotácie s plochou 400 m2, skutočné náklady 12 080 €, v tom MV SR 9 800 €, obec 2 280 €.
Priorita 3. Cestovný ruch								
3.1.3. Chodník k cintorínu	2016 – 2018	obec	obec	10 000	počet chodníkov	0	1	Bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Skutočné náklady 11 276 €.

PROGRAM ROZVOJA OBCE
MARGECANY 2016+

B. Sociálny rozvoj								
Špecifický cieľ, opatrenie, projekt/aktivita	Plánov aný termín (rok)	zodpo vedný	plánované financovanie		indikátor	výcho disk ová hodnota	plánova ná hodnota	Plnenie a realizácia aktivít od 1.1.2016 do 31.12.2016
			zdroj	výška v €				
Priorita 4. Kultúrne dedičstvo								
4.1.1 Organizácia pravidelných kultúrnych podujatí	2016 – 2018	obec	obec	10 000	počet pravidelných kultúrnych podujatí	20	20	V spolupráci s partnermi uvedenými v harmonograme boli zrealizované všetky pravidelné podujatia. Skutočné náklady 18 246 €, z toho 5 000 € Top podujatie Terra incognita KSK, 1 500 € Fond na podporu umenia, 11 746 € vlastné zdroje obce.
4.1.2 Kino Družba – modernizácia služieb, propagácia	2016 – 2018	obec	obec	4 200	priemerný počet návštevníkov na predstavenie	13,74	30	Bolo splnený zmluvný záväzok 100 predstavení ročne, priemerná návštevnosť na predstavenie 7,46.
Priorita 5. Vzdelávanie								
5.1.1 Rozšírenie kapacity MŠ vrátane bezbariérového vstupu	2017 – 2018	obec	obec, MŠVVaŠ SR	100 000	počet neprijatých detí z dôvodu nedostatočnej kapacity	9	0	V priebehu roka 2016 sa začalo s prípravou projektového zámeru, ktorý bol predložený na SO pre IROP 19. 1. 2017. Po vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie bola výška oprávnených nákladov vyčíslená na 186 847 €.
5.1.2 Rozšírenie kapacity ZŠ - vytvorenie odborných učební	2017 – 2018	obec	obec, MDVaRR SR	200 000	počet odborných učební	4	9	V priebehu roka 2016 sa začalo s prípravou projektového zámeru, ktorý bol predložený na SO pre IROP 9. 3. 2017.
5.1.3 Rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične	2017 – 2018	obec	obec, MŠVVaŠ SR	195 972	počet obnovených budov	0	1	V roku 2016 získala obec dotáciu len na bežné výdavky na vybavenie telocvične v celkovej výške 3 900 €.

PROGRAM ROZVOJA OBCE
MARGECANY 2016+

								O ďalšie financie je možné sa uchádzať len v rámci riešenia havarijných stavov.
Priorita 6. Šport								
6.1.1 Rekonštrukcia tribúny a šatní TJ Lokomotíva	2016	TJ Lokomotíva	MV SR, obec	15 500	počet obnovených športových zariadení	0	1	V roku 2016 zrealizovala TJ Lokomotíva v spolupráci s obcou obnovu vonkajšej časti tribúny a vnútorného oplatenia, skutočné náklady 15 500 € v tom 12 500 € MV SR, 3 000 € obec.
6.1.2 Rekonštrukcia športového ihriska pred areálom TJ Lokomotíva (nový povrch, mantinely, a i.)	2017 – 2018	obec	IROP, obec	50 000	počet obnovených športových zariadení	0	1	Aktivita je zahrnutá v stratégii MAS Hnilec.
6.2 Podpora športových klubov	2016 – 2018	obec	obec	12 100	počet podporených športových klubov	5	5	Skutočné náklady na podporu športových klubov v roku 2016 boli vo výške 16 500 €.
Priorita 7. Seniori								
8.1.1. Opatrovateľská služba	2016 – 2018	obec	OP LZ, obec		počet opatrovaných	2	5	V roku 2016 bola zamestnaná len 1 opatrovateľka z dôvodov na strane implementačnej agentúry. Skutočné náklady 5 162 €.
8.1.2 Rozvoz stravy dôchodcom	2016 – 2018	obec	obec		počet stravníkov	10	20	V roku 2016 bol obcou zabezpečený rozvoz stravy pre dôchodcov s premenlivým počtom stravníkov od 10 do 20
8.2.2 Zriadenie denného stacionára pre seniorov	2017 – 2018	obec	obec	4 000	počet zariadení pre seniorov	0	1	Naplánované na rok 2017 - Projekčné práce, inžinierska činnosť

C. Životné prostredie								
Špecifický cieľ, opatrenie, projekt/aktivita	Plánov aný termín (rok)	zodpo vedný	plánované financovanie		indikátor	východi sková hodnota	plánova ná hodnota	Plnenie a realizácia aktivít od 1.1.2016 do 31.12.2016
			zdroj	výška v €				
Priorita 9. Odpadové hospodárstvo								
9.1.1 Rozvoj a realizácia separovaného zberu	2016 – 2018	obec	obec	3 000	množstvo vyseparovaného odpadu	65t	120t	V roku 2016 bol v obci realizovaný pravidelný separovaný zber KO, zberný dvor je v prevádzke každú stredu a sobotu od 11:00 do 17:00
9.2.1 Čistenie brehov a vodnej hladiny VN Ružín	2016 – 2018	obec	obec, MŽP	1 000	periodicita čistenia	2x ročne	2x ročne	Projekt je v súčasnosti zo strany MŽP pozastavený
9.2.2 Odhaľovanie a likvidácia nelegálnych skládok odpadov	2016 – 2018	obec	obec	3 000	pomer zlikvidovaných a odhalených skládok	70%	80%	V roku 2016 bola predložená žiadosť na Environmentálny fond, ktorá však nebola úspešná.
Priorita 10. Základná infraštruktúra								
10.1.5 Modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia	2016 – 2018	obec	obec	3 000	počet vymenených / doplnených svietidiel	0	30	V roku 2016 neboli inštalované nové úsporné svietidlá, boli priebežne menené výbojky z výmeny svietidiel v roku 2015.
Priorita 11. Prispôsobovanie sa zmene klímy								
11.1.4 Výsadba a obnova verejnej zelene	2016	obec	obec	2 000	plocha obnovenej zelene v m ²	0	400	Projekt nebol podporený z Programu obnovy dediny
11.1.5 Zachytávanie a využívanie dažďovej vody pre účely zavlažovania verejných priestranstiev a športovísk	2016	obec	obec	3 500	počet verejných budov / plôch s využívaním dažďovej vody	1	2	Projekt nebol podporený z Programu obnovy dediny